



รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากถนนทางหลวงนค ๔๐๐๗ ถึง บริเวณห้วยยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากถนนทางหลวงนค ๔๐๐๗ ถึง บริเวณห้วยยาง ลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) โดยเสริมคันทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร เสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ สายทางจากถนนทางหลวงนค ๔๐๐๗ ถึง บริเวณห้วยยาง		✓			๑๐๙,๕๐๐	๐	๐	๑๐๙,๕๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลพีคองกรีต บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางยวน ประสิทธิ์นอก ถึง บ้านนางนุช การงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอลพีคองกรีต บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางยวน ประสิทธิ์นอก ถึง บ้านนางนุช การงาน ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางยวน ประสิทธิ์นอก ถึง บ้านนางนุช การงาน		✓			๑๕๗,๖๐๐	๐	๐	๑๕๗,๖๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายสมพร ประเภทพันธ์ ถึง บ้านนายบุญ ชาวสวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา หมู่ที่ ๓ ถนนสายจากบ้านนายสมพร ประเภทพันธ์ ถึง บ้านนายบุญ ชาวสวน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คลสมอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๓ บ้านนา จากบ้านนายสมพร ประเภทพันธ์ ถึง บ้านนายบุญ ชาวสวน		✓			๖๒,๓๐๐	๐	๐	๖๒,๓๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางสมนึก เพียนอก ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายถม ถนัดหมอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางสมนึก เพียนอก ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายถม ถนัดหมอ จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒.๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๓ บ้านนา สายทางจากบ้านนางสมนึก เพียนอก ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายถม ถนัดหมอ		✓			๑๕๖,๔๐๐	๐	๐	๑๕๖,๔๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกบ้านนางอัปสร เพียนอก - ด้านหลังโรงเรียนบ้านนาดอนบก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกบ้านนางอัปสร เพียนอก - ด้านหลังโรงเรียนบ้านนาดอนบก ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ จาก สามแยกบ้านนางอัปสร เพียนอก ด้านหลังโรงเรียนบ้านนาดอนบก		✓			๒๓๙,๗๐๐	๐	๐	๒๓๙,๗๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง สี่แยกบ้านนางสาวกิ่งแก้ว พรหมานอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง สี่แยกบ้านนางสาวกิ่งแก้ว พรหมานอก ใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๙ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง สี่แยกบ้านนางสาวกิ่งแก้ว พรหมานอก			✓		๒๓๙,๗๐๐	๐	๐	๒๓๙,๗๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสุวิทย์ ชันนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสุวิทย์ ชันนอก ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสุวิทย์ ชันนอก			✓		๒๔๕,๑๐๐	๐	๐	๒๔๕,๑๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ สายทางจากถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ - บริเวณที่นानางสังวาลย์ การถาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ สายทางจากถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ - บริเวณที่นานางสังวาลย์ การถาง ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ สายทางจากถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ - บริเวณที่นานางสังวาลย์ การถาง			✓		๑๔๓,๑๐๐	๐	๐	๑๔๓,๑๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากน่านางทองมี ช่างเหล็ก ถึง บริเวณนายสวัสดิ์ ไพราม ทางไปโคกเซอ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากน่านางทองมี ช่างเหล็ก ถึง บริเวณนายสวัสดิ์ ไพราม ทางไปโคกเซอ ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากน่านางทองมี ช่างเหล็ก ถึง บริเวณนายสวัสดิ์ ไพราม ทางไปโคกเซอ	✓				๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงต่อเติม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก โดยการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นและพร้อมใช้งาน ได้แก่ งานหลังคาและโครงสร้าง เปลี่ยนประตู หน้าต่าง ปูกระเบื้องระบบไฟฟ้าและทาสีใหม่ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง๙.๗๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร และอื่นๆที่จำเป็น พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน		✓			๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ถนนสายจากบริเวณศาลาประชาคมบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ไปบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านโนนนางาม ต. ดอนตะหนัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ถนนสายจากบริเวณศาลาประชาคมบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ไปบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านโนนนางาม ต. ดอนตะหนัก	บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ถนนสายจากบริเวณศาลาประชาคมบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ไปบ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านโนนนางาม ต. ดอนตะหนัก		✓			๒๕๐,๓๐๐	๐	๐	๒๕๐,๓๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗	บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗	✓				๔,๑๓๐,๖๐๐	๐	๒,๓๙๐,๐๐๐	๑,๗๔๐,๖๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านหนองจันทน์ ไปจนถึงบริเวณบ้านหนองจันทน์	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านหนองจันทน์ ไปจนถึงบริเวณบ้านหนองจันทน์	บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๕ สายทางจากบริเวณบ้านหนองจันทน์ ไปจนถึงบริเวณบ้านหนองจันทน์		✓			๔,๐๙๑,๗๐๐	๐	๒,๗๔๐,๐๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗	บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนาประยงค์ ไปจนถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๗		✓			๒๕๗,๘๐๐	๐	๐	๒๕๗,๘๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเรึง ถึงหน้าบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์	เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเรึง ถึงหน้าบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากสะพานหน้าโรงเรียนบ้านเสมา เลียบสะพานระเรึง ถึงหน้าบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์	✓				๔๐๑,๘๐๐ เงินสะสม	๐	๓๙๓,๐๐๐	๘,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ -มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกน่านาง อำพรพัฒนาอนุรักษ์ ถึงบริเวณ นานางอลิษา การถาง	เป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกน่านางอำพร พัฒนอนุรักษ์ ถึงบริเวณ นานางอลิษา การถาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) โดยเสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบริเวณสามแยกน่านางอำพร พัฒนอนุรักษ์ ถึงบริเวณ นานางอลิษา การถาง		✓			๓๐๓,๔๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๓๐๓,๔๐๐	ม.ค. -เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึง ถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญาค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญาค่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายอัมพร ศรีนอก ถึงถนนลาดยาง นม ๔๐๐๗ แยกบ้านนา บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านหญาค่า หมู่ที่ ๒			✓		๒๐๗,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๒๐๗,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้านนางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์	เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้านนางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนายสมศักดิ์ ไชยนอก ถึง บ้านนางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์	✓				๒๐๒,๖๐๐ เงินสะสม	๐	๒๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา – บ้าน นางบัวรอง จุลนาค	เป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา – บ้านนางบัวรอง จุลนาค ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ ท่อขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๓ บ้านนา สายทางจากบ้านนายประกาศิต น้อยการนา – บ้านนางบัวรอง จุลนาค	✓				๔๓,๒๐๐ เงินสะสม	๐	๔๒,๕๐๐	๗๐๐	ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากคุ่มโนนพยอม ถึงฝายน้ำล้น	เป็นเพื่งจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากคุ่มโนนพยอม ถึงฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๓ บ้านนา สายทางจากคุ่มโนนพยอม ถึงฝายน้ำล้น	✓				๓๗๗,๒๐๐ เงินสะสม	๐	๓๖๘,๐๐๐	๙,๒๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ่มโนนพยอม	เพื่งจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ่มโนนพยอม ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๓ บ้านนา สายทางจากบ้านนางเฉลิม การบรรจง ถึง คุ่มโนนพยอม			✓		๓๑๕,๒๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๓๑๕,๒๐๐	ธ.ค.๖๗ เม.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพร ศรีแก้ว เชื่อม บ้านโนนนางาม ตำบลอนตะหนิน	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพร ศรีแก้ว เชื่อม บ้านโนนนางาม ตำบลอนตะหนิน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๔ บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบริเวณที่ดินของน.ส.สุภาพร ศรีแก้ว เชื่อม บ้านโนนนางาม ตำบลอนตะหนิน	✓				๔๙๒,๒๐๐ เงินสะสม	๐	๔๘๔,๐๐๐	๘,๒๐๐	ธ.ค๖๗ -มี.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภห่วย เชื่อมตำบลคูขาด อ.คง	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภห่วย เชื่อมตำบลคูขาด อ.คง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๔ บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางาม ไป โคกโสภห่วย เชื่อมตำบลคูขาด อ.คง	✓				๒๙๒,๓๐๐ เงินสะสม	๐	๒๘๕,๐๐๐	๗,๓๐๐	ก.พ. -มี.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแวง	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแวง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางสัมฤทธิ์ บรรดาศักดิ์ ไป โคกหนองแวง	✓				๔๙๘,๗๐๐ เงินสะสม	๐	๔๘๙,๐๐๐	๙,๗๐๐	ก.พ. -มี.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่เทพูข้างไม่น้อยกว่า ๔๑.๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด ๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๓ จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ สายทางบริเวณบ้านนางสังข์ พันธุ์สวัสดิ์	✓				๑๔๒,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๑๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจากบ้านนายสมพร จันภิรมย์ ถึง คลองอีสานเขียว	✓				๓๔๒,๕๐๐ เงินสะสม	๐	๓๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก			✓		๓๕๓,๒๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๓๕๓,๒๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกันหา	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกันหา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณสวน น.ส.ทองบ่อ สนิทนอก ถึง นานางตั้ง ทำกันหา	✓				๕๙,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค. -มิ.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนาางวาสนา เพชรนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนาางวาสนา เพชรนอก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๙ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากบริเวณศูนย์เรียนรู้พัฒนาดินเค็ม ถึง บริเวณนาางวาสนา เพชรนอก	✓				๔๘๑,๕๐๐ เงินสะสม	๐	๔๗๘,๐๐๐	๓,๕๐๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝายน้ำล้น ถึง สามแยกนา น.ส.อัมพร สนิทนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนดิน บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝายน้ำล้น ถึง สามแยกนา น.ส.อัมพร สนิทนอก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร เสริมดินคันทางไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) งานวางท่อลอด ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร ๒ แถวๆละ ๗ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๙ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากฝายน้ำล้น ถึง สามแยกนา น.ส.อัมพร สนิทนอก		✓			๒๔๖,๕๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๒๔๖,๕๐๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายนพะงนะสุโ	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายนพะงนะสุโ จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนายนพะงนะสุโ	✓				๓๖๓,๖๐๐ เงินสะสม	๐	๓๖๒,๐๐๐	๑,๖๐๐	ต.ค.๖๗ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ สายทางข้างบ้านนางดำเนิน กุนอก	✓				๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗ มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา ขนาดกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๑.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายภานุวัฒน์ บรรดาศักดิ์ ถึง ศาลปู่ตา			✓		๔๙๙,๑๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๔๙๙,๑๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณนายนายจรัส - คลองอีสานเขียว	เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณนายนายจรัส - คลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบริเวณนายนายจรัส - คลองอีสานเขียว	✓				๒๘๒,๘๐๐ เงินสะสม	๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ จากถนนทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ บริเวณหน้าวัดป่าศรีวิริยานุวัณนาราม - สามแยกศูนย์เรียนรู้ ม.๙	เป็นค่าก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากถนนทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ บริเวณหน้าวัดป่าศรีวิริยานุวัณนาราม ถึงสามแยกศูนย์เรียนรู้ ม.๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไถ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๙ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ สายทางจากถนนทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ บริเวณหน้าวัดป่าศรีวิริยานุวัณนาราม - สามแยกศูนย์เรียนรู้ ม.๙	✓				๔๙๘,๐๐๐ ใบโอนงบ งบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐	๔๙๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมาใหญ่ - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนทองหลาง	เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมาใหญ่ - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนทองหลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไถ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมาใหญ่ - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนทองหลาง	✓				๑,๗๐๒,๘๐๐ เงินเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๗	๐	๑,๐๗๕,๒๕๐	๖๒๗,๕๕๐	ต.ค. -ธ.ค.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด ๓๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ ถนนสายทางจากบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง เทศบาลเมืองบัวใหญ่	เป็นค่าปรับปรุงถนน โดยการจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาด ๓๐ วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๑ ถนนสายทางจากบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง เทศบาลเมืองบัวใหญ่	บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ ถนนสายทางจากบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง เทศบาลเมืองบัวใหญ่	✓				๙,๙๘๔,๐๐๐	๐	๙,๙๘๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
รวมจำนวน ๓๗ โครงการ								๒๘,๖๑๔,๔๐๐						

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลเสมาใหญ่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลเสมาใหญ่(รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้า)	หมู่ที่ ๑-๑๑			✓		๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ก.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนายนพจันทร ช่างเหล็ก ถึง บ้านนายนพแดง บุญนอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณนายนพจันทร ช่างเหล็ก ไป บ้านนายนพแดง บุญนอก วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๐๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๘ จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๘ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนายนพจันทร ช่างเหล็ก ถึง บ้านนายนพแดง บุญนอก			✓		๑๔๐,๓๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๑๔๐,๓๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘-๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองช่าง	
รวมจำนวน ๒ โครงการ								๔๔๐,๓๐๐						

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบกรองน้ำ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร x ยาว ๔.๐๐ เมตร สำหรับเก็บกักน้ำบนดิน บั๊มน้ำ ฯ พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำ รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถึง กรองน้ำ (กรอง - ล้างอัตโนมัติ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร x สูง ๓ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ พร้อมบั๊มน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่ กำหนด	หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแจ้งน้อย		✓			๔๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หอดักสูงแบบแซมเปญ พร้อมระบบกรองน้ำ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หอดักสูงแบบแซมเปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน พร้อมระบบกรองน้ำ รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร x สูง ๓ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ พร้อมบั๊มน้ำ และก่อสร้างอาคารโรงเก็บระบบกรองน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต.เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๘ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บริเวณสระประปาหมู่บ้าน		✓			๘๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ -พ.ค.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบกรองน้ำ บ้านแจ้สวาง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร พร้อม ติดตั้งระบบกรองน้ำ รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร x สูง ๓ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ พร้อมปั้มน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแจ้สวาง หมู่ที่ ๑๑ บริเวณสระประปาหนองตาสุข	✓				๔๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗ - พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบกรองน้ำ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร พร้อม ติดตั้งระบบกรองน้ำ รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร x สูง ๓ เมตร พร้อมถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ พร้อมปั้มน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณสระประปาหมู่บ้าน ป่าช้า สาธารณประโยชน์	✓				๔๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย.๖๗ - พ.ค.๖๘	กองช่าง	
รวมจำนวน ๔ โครงการ								๑,๗๕๐,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

๑.๑ กลยุทธ์ ๑.พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและน้ำแล้ง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หนองโสน บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายค่าขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หนองโสน บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนที่ อบต. เสมาใหญ่กำหนด	หมู่ที่ ๖ บ้านโนนดัว หมู่ที่ ๖ โครงการขุดลอก สระน้ำสาธารณะ ประโยชน์หนองโสน		✓			๑๒๒,๙๐๐	๐	๐	๑๒๒,๙๐๐	ม.ค.- พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
รวมจำนวน ๑ โครงการ								๑๒๒,๙๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๑.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา และหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เงิน หรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็น	อบต.เสมาใหญ่	✓				๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๔๙,๖๘๐	๓๒๐	๑ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒	วัสดุกีฬา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุกีฬา อาทิเช่น ไม้ตีปิงปอง ไม้แบดมินตัน ตะกร้าหวายแฮร์บอล ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแฮร์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เสาดตาข่ายกีฬา ลูกเทนนิส ลูกแบดมินตัน ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ	อบต.เสมาใหญ่	✓				๕๐,๐๐๐	๐	๔๘,๔๐๐	๑,๖๐๐	๑ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี และบัวไหมบัวใหญ่	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีและบัวไหมบัวใหญ่ เช่นค่าป้ายโครงการคำวิสต์ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ตกแต่งริ้วขบวน ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	โดมเอนกประสงค์ หน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	✓				๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๒,๘๗๕	๔๗,๑๒๕	๑ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จำเป็นในการจัดงาน	ตำบลเสมาใหญ่			✓		๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ -๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	
รวมจำนวน ๔ โครงการ								๓๗๐,๐๐๐						

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธีและงานวันสำคัญอำเภอบัวใหญ่	เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่ ตามโครงการงานรัฐพิธี พระราชพิธี และงานวันสำคัญอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	อำเภอบัวใหญ่			✓		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑พ.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ								๑๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่			✓		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ -๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	หอประชุม อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯ อบต.เสมาใหญ่		✓			๑๕๐,๐๐๐	๐	๘๔,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๘ -๓๐ เม.ย.๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่		✓			๓๐,๐๐๐	๐	๑๐,๘๐๐	๑๙,๒๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
รวมจำนวน ๓ โครงการ								๒๑๐,๐๐๐						

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	ค่าจ้างเหมารถพร้อมคนขับ สำหรับการรับ - ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก สังักต อบต.เสมาใหญ่	อบต.เสมาใหญ่			✓		๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา	
รวมจำนวน ๑ โครงการ								๑๐๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ สุนัข และแมวและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	อบต.เสมาใหญ่			✓		๔,๘๕๖	๐	๐	๔,๘๕๖	๑ ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ มี.ย.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้าย คำวักขึ้นและอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ	อบต.เสมาใหญ่			✓		๓๕,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๗ -๓๐ - มี.ย.๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑-๑๑ เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ตำบลเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ - ๑๑			✓		๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓โครงการ								๒๕๙,๘๕๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่			✓		๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็ก	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคมและจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่จัดงานค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่	✓				๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๔,๙๒๐	๘๐	๑ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๓	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	เป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ แห่ง สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กอนุบาลและเด็ก ป.๑ -ป.๖ จำนวน๒๖๐ วัน และวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ เป็นต้น	อบต.เสมาใหญ่		✓			๔๖๖,๕๙๘	๐	๒๗๕,๒๗๗.๕๑	๑๙๑,๓๒๐.๔๙	๑ พ.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่สถานศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาภายในสังกัด เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว ให้เบิกจ่ายเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ภายในสังกัด ดังนี้ (๑)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก จำนวน ๒๖๖,๑๖๔ บาท (๒)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสมาใหญ่ จำนวน ๑๔๕,๑๖๔ บาท (๑) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อ คน จำนวน ๒๔๕ วัน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/ปี (๓) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี (๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี (๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี อัตราคนละ ๔๙๐ บาท/ปี	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เสมาใหญ่		✓			๔๑๑,๒๙๘	๐	๒๑๓,๕๗๖	๑๙๗,๗๒๒	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเสมาใหญ่ ทั้ง๔แห่งอัตราจำนวน ๒๐๐ วัน สำหรับ ๑.โรงเรียนบ้านเสมา อัตรามื้อละ ๒๗บาทต่อคน ๒.โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน ๓.โรงเรียนบ้านนาดอนบก อัตรามื้อละ ๓๖ บาทต่อคน ๔.โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง อัตรามื้อละ ๒๗ บาทต่อคน	ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่		✓			๑,๑๑๔,๒๐๐	๐	๖๐๗,๗๑๖	๕๐๖,๔๘๔	๑ พ.ย.๒๕๖๗- ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองการศึกษา	
รวมจำนวน ๕ โครงการ								๒,๐๘๒,๐๙๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เป็นคำดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายกำหนด และการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ	อบต.เสมาใหญ่		✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	๔,๓๒๐	๙๕,๖๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองคลัง	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณียุบสภา ลาออก กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร	อบต.เสมาใหญ่			✓		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง . จำนวน ๒ ชุด ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า ๖๘ x ๒๓๘ x ๗๘ ซม. - เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง -โครงทำจากเหล็กพ่นชุบโครเมียม มีที่เท้าแขน พนักพิง และที่นั่งทำจากเหล็กแผ่นพ่นชุบโครเมียม มีรูระบายอากาศ มีความคงทนแข็งแรง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	อบต.เสมาใหญ่	✓				๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๔	ครูภักดิ์ยานพาหนะ	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้น ๔ ประตู	อบต.เสมาใหญ่		✓			๙๓๕,๐๐๐	๐	๐	๙๓๕,๐๐๐	ก.พ.- ก.ค.๒๕๖๘	กองคลัง	
รวมจำนวน ๔ โครงการ								๑,๑๐๓,๐๐๐						

๑.๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เช่นค่าป้ายโครงการค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าเวที ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่			✓		๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการ อบต.สัญจรและบริการเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.สัญจรและบริการเคลื่อนที่ เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่ เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ	อบต.เสมาใหญ่	✓				๒๐,๐๐๐	๐	๙,๑๐๐	๑๐,๙๐๐	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๒ โครงการ								๓๕,๐๐๐						

๑.๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๒) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม ๓) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ๔) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	อบต.เสมาใหญ่			✓		๒๐,๙๐๐	๐	๐	๒๐,๙๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘- ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	
รวมจำนวน ๑ โครงการ								๒๐,๙๐๐						

๑.๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้แถว แบบ ๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด - ขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า ๖๘ x ๑๒๓ x ๗๘ ซม. - เก้าอี้แถว ๒ ที่นั่ง -โครงทำจากเหล็กพ่นชุบโครเมียม มีที่เท้าแขนพนักพิง และที่นั่งทำจากเหล็กแผ่นพ่นชุบโครเมียม มีระบายอากาศ มีความคงทนแข็งแรง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	อบต.เสมาใหญ่	✓				๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	๐	มี.ค.๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	
รวมจำนวน ๑ โครงการ								๙,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๑	โครงการส่งเสริมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินเค็ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินเค็ม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทือหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่			✓		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ -๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมารถแบคโฮ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	ม.๗ / ม.๘ / หนองระอาจบ้านโนนตัว ม.๖			✓		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๒	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่ สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่ สีเขียว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่า หรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	รอบป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕			✓		๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต. เสมาใหญ่)	ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ม.๗ บ้านหนองหัวช้าง และครอบครัวหมูบ้านโนนเขตพื้นที่ อบต.เสมาใหญ่			✓		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	
รวมจำนวน ๔ โครงการ								๑๕๐,๐๐๐						

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	หอประชุม อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.เสมาใหญ่			✓		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๒ โครงการ								๕๐,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน														
ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณะ เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	ตำบลเสมาใหญ่			✓		๗๐,๐๐๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	อบต.เสมาใหญ่			✓		๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาการดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่สามารถดำเนินการได้	งบประมาณตามแผน	งบประมาณโอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ			
	โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘	เป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด	✓				๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	มี.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ								๔๔๐,๐๐๐						